



Cofinanțat de Mecanismul pentru Interconectarea Europei al Uniunii Europene



Stadiul proiectului - Trimestrul III - 2018

„Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteză maximă de 160 km/h, secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile:

1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara”

❖ Execuție lucrări și implementare ERTMS

Valoare estimată: -3.190.570.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 108 luni (48 luni execuție + 60 luni perioadă de garanție)

Stadiu: în achiziție publică. Procedura de evaluare în contestație.

Tip de procedură: licitație deschisă - în deliberare

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 171875/06.12.2016. Anunț publicat inițial în JOUE 2016/S236-431015 din 07.12.2016. Criteriul de atribuire prețul cel mai scăzut.
- În data de 03.01.2017, CNSC a decis suspendarea procedurii de achiziție, în urma contestațiilor depuse. Din 18.05.2017 s-a reluat procedura de achiziție după desuspendarea procedurii.
- În data de 24.08.2017 s-au deschis ofertele depuse.
- În data de 05.07.2018 a fost transmisă comunicarea privind oferta câștigătoare: Asocieria BRASIG Strabag - Swietelsky cu o propunere financiară finală de 3.143.153.533,29 lei fără TVA.
- În data de 13.07.2018, a fost depusă contestație la Tribunalul București de către unul dintre ofertanții la procedură.

❖ Consultanță în managementul execuției și pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații aferentă proiectului

Valoare estimată: - 28.170.000 lei fără TVA

Durata de implementare: - 111 luni de la data emiterii ordinului de începere a serviciilor

Stadiu: în achiziție publică - în desfășurare procedura de evaluare

Tip de procedură: licitație deschisă

- **Anunț de participare** publicat în S.E.A.P. nr. 182001/13.01.2018. Anunț publicat inițial în JOUE 2018/S010-019807 din 16.01.2018. Criteriul de atribuire a contractului este cel mai bun raport calitate - preț conform ponderilor stabilite: prețul ofertei, cu o cotă de 40%, și punctajul tehnic, cu o cotă de 60%. fiind stabilit termenul limită pentru primirea ofertelor, în data de 20.02.2018.
- Termenul inițial de depunere a ofertelor de 20.02.2018 a fost decalat, conform eratei publicate, pentru data de 12.03.2018.
- Deschiderea ofertelor a avut loc în data de 13.03.2018. Termen limită de evaluare a ofertelor conform ultimei erate: 31.10.2018.



Cofinanțat de Mecanismul pentru
Interconectarea Europei al Uniunii Europene



❖ Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică

În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 22/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică "Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov - Simeria, componentă a Coridorului Rin - Dunăre, pentru circulația cu viteza maximă de 160 km/h, Secțiunea Brașov - Sighișoara, subsecțiunile: 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea **1. Brașov - Apața, aferente UAT Brașov, Bod, Feldioara, Măieruș, Belin, Apața - Lot 1**

Contractor: - S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: - 4.387.099,20 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial - 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent - 395 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract în derulare

În data de 21.03.2017, s-a semnat Contractul nr. 23/21.03.2017 - Întocmirea documentațiilor cadastrale și de evaluare a imobilelor afectate de proiectul de utilitate publică " Reabilitarea liniei de cale ferată Brașov-Simeria, componentă a Coridorului Rin-Dunăre, pentru circulația cu viteza maxima de 160 km/h, Secțiunea Brașov-Sighișoara, subsecțiunile 1. Brașov - Apața și 3. Cața - Sighișoara", subsecțiunea **3. Cața-Sighișoara, aferente UAT Cața, Secuieni, Saschiz, Vânători, Albești, Sighișoara - Lot 2**

Contractor: S.C. Cornel & Cornel Topoexim S.R.L., S.C.P. Cîmpeanu și Asociații, S.C. Geoter Proiect S.R.L. și S.C. Theotop S.R.L

Valoare: 7.303.718,40 lei fără TVA

Durata de implementare: inițial 215 zile lucrătoare de la data semnării contractului, în prezent 395 zile lucrătoare conform actelor adiționale

Stadiu: contract în derulare.